

ความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๓ นิคม หมู่ ที่ ๕ (One Plan)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	๙๙๘,๒๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←————→							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพิเศษ ๓ หมู่ที่ ๓ (One Plan)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๙๙,๗๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนจำปา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๔๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	๕,๕๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง		←————→									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	๔,๙๘๙,๙๙๙.๐๐		
๔	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูริง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๓๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.คูริง	กอง การศึกษาฯ		←————→											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาด พร้อมฟุตบอลทาง เท้า	ก่อสร้างอาคารหลังคากันสาด พร้อมฟุตบอลทางเท้า ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.คูริง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๙๐,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.คูริง	กอง การศึกษาฯ		←————→											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ไป
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๖	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลคูริง	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่๑-๗	กองช่าง				←—————→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๗	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตถนนลาดยาง ถนนหินคลุก และถนนลูกรังภายในตำบลคูริง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก และถนนลูกรังภายในตำบลคูริง	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่๑-๗	กองช่าง				←—————→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
รวม			๘,๗๕๑,๕๐๐														๔,๙๘๙,๙๙๙.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ไป	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้การบริหารส่วนตำบลคูริง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองค้การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๕๐,๔๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้การบริหารส่วนตำบลคูริง	ศพด.อบต.คูริง/กองการศึกษา	↔			↔								อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๗๖,๐๓๒.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ	ศพด.บ้านทุ่งยอ/กองการศึกษา	↔			↔								อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๖๔,๙๘๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖	๖๘๕,๔๐๐	ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา, ร.ร.ประชานิคม ๒, ร.ร.บ้านท่าลานทอง, ศพด.อบต.คูริง, ศพด.บ้านห้วยยอ	กองการศึกษาฯ	←→						←→						อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๑๑๙,๙๓๕.๖๙
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ป.๖ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ แห่ง	๑,๔๙๒,๐๐๐	ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา, ร.ร.ประชานิคม ๒ และร.ร.บ้านท่าลานทอง	โรงเรียนในพื้นที่ ๓ แห่ง/กองการศึกษา	←→			←→			←→			←→			อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๗๗๐,๔๕๐.๐๐
รวม			๒,๑๗๗,๘๐๐														๑,๐๓๑,๓๘๗.๖๙		

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาการงานสาธารณสุขโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด							←→						อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อวัคซีน	๒๘,๓๕๐.๐๐
๒	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด		←→				←→							ดำเนินการแล้วเสร็จ (มี.ค.)	๒,๘๓๕.๐๐
รวม			๕๖,๐๐๐														๓๑,๑๘๕.๐๐		

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงทางสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง และมีภาวะ พึ่งพิง	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น care giver อสม. ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง	๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด กองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ	←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวม			๖๐,๐๐๐															๓๖,๐๐๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง และ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คูริง	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด		←										ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการจัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ ต่างๆ วันสำคัญหรือการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย รัฐบาล การสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัดชุมพร	อุดหนุนอำเภอทำแซะโครงการจัด กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี การต่างๆ วันสำคัญหรือการ ดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล การสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชุมพร	๒๗,๐๐๐	สถานที่ที่ อำเภอทำแซะ กำหนด	อำเภอทำ แซะ	←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เม.ย.-ก.ย.)	๑๐,๕๐๐.๐๐
รวม			๕๗,๐๐๐															๑๐,๕๐๐.๐๐

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและ เยาวชน ประชาชนให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด	๒๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๗	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๒๘,๐๐๐																	

๔. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ดำเนินการจัดทำพื้นที่ปกปัก และ จัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๖๐,๐๐๐																	

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประเพณีวันลอย กระทง	ใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี วันลอยกระทง จัดกิจกรรมการ แสดงต่างๆ กิจกรรมประกวดสาว น้อยเดือนเพ็ญ	๑๖๐,๐๐๐	ประตู่ระบาย น้ำท่าชะ	กอง การศึกษาฯ														ดำเนินการ แล้วเสร็จ (พ.ย.)	๑๕๙,๙๕๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ การแสดงของผู้สูงอายุ รดน้ำ ดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	กอง การศึกษาฯ													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคูริง	จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคูริง ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล(หญิง) กีฬาเปตอง	๒๒๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าลานทอง	กอง การศึกษาฯ													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ส่งทีมนักกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน ในตำบลคูริงเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ	๓๐,๐๐๐	สนามแข่งขัน ตามที่อยู่การจัด แข่งกำหนด	กอง การศึกษาฯ													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กในตำบลคูริง	๑๕๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าลานทอง	กอง การศึกษาฯ													ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ม.ค.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐	ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง กระทิงทอง	กอง การศึกษาฯ													ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ม.ค.)	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๖๖๕,๐๐๐															๓๕๙,๙๕๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์กรและผู้นำท้องถิ่น	ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล	๑๐๐,๐๐๐	อบต.คูริง	สำนักปลัด													ดำเนินการ แล้วเสร็จ (มี.ค.)	๙๒,๑๘๗.๐๐
รวม			๑๐๐,๐๐๐															๙๒,๑๘๗.๐๐	