

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ระยะเวลาการดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

ร.น.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๖๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์ดำริ หมู่ที่ ๒ (One Plan)	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๖๘,๐๐๐	ก.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ช่วยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๖๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพิเศษ ๓ หมู่ที่ ๓ (One Plan)				๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๘๖,๐๐๐	มิ.ย.-ต..ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน หมู่ที่ ๓	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๙๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมวังมะปราง หมู่ที่ ๓	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	มิ.ย-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปทุมรัตน์ หมู่ที่ ๔	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	ส.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสร้าง หมู่ที่ ๔ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๖๕,๖๐๐	ส.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองคล้า หมู่ที่ ๔	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	มิ.ย-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมน ๑ นิคม หมู่ที่ ๕ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๔๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๒ นิคม หมู่ที่ ๕ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๓ นิคม หมู่ที่ ๕ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๘๖,๐๐๐	มิ.ย.-ต..ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๔ นิคม หมู่ที่ ๕ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๑ นิคม หมู่ที่ ๖	✓			๖๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	มิ.ย-ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๔ นิคม หมู่ที่ ๖ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๒ นิคม หมู่ที่ ๖ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ส.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๕ นิคม หมู่ที่ ๖ (One Plan)	✓			๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๑๘,๖๐๐	ก.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยอ หมู่ที่ ๖	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	มิ.ย-ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอีลาน - ทำใหญ่ หมู่ที่ ๗ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๖๐๐	มิ.ย-ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

ร.ร.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสองพี่น้อง หมู่ที่ ๗ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วันชัย หมู่ที่ ๗ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๔๐๐	มิ.ย-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียน หมู่ที่ ๗ (One Plan)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	ส.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดุสิตา หมู่ที่ ๗	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	ส.ค.-พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจ หมู่ที่ ๗	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	มิ.ย-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายวงแหวน หมู่ที่ ๓			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายเชื่อมวังมะปราง หมู่ที่ ๓			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายประชาสร้าง หมู่ที่ ๔			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายปทุมรัตน์ หมู่ที่ ๔			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายเขาไฟ หมู่ที่ ๕			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายพลังธรรม หมู่ที่ ๖			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายนิคมเดิม หมู่ที่ ๖			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายวันชัย หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายร่วมใจ หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายวงเวียน หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายเทพสถิตย์ หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายดุสิตา หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ สายสองพี่น้อง หมู่ที่ ๗			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง	✓			๗๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๑๘	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเมน ๑ นิคม (One Plan)			✓	๓๓๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูริง			✓	๕๓๓,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี

ร.น.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๔๖	โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาด พร้อมพุ่มไม้ทางเท้า			✓	๔๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๒ นิคม หมู่ที่ ๕ , ๖			✓	๖,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๔ นิคม หมู่ที่ ๕ , ๖			✓	๘,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนจำปา หมู่ที่ ๔	✓			๗,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๙,๙๙๙	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวันชัย หมู่ที่ ๗			✓	๗,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสร้าง หมู่ที่ ๔	✓			๗,๐๐๐,๐๐๐	๔๖๕,๖๐๐	ก.ค.-ต.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสองพี่น้อง หมู่ที่ ๗			✓	๙,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ,หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๔			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๒๙	๐	๒๔	๗๕,๖๑๓,๐๐๐	๑๙,๑๔๗,๕๑๗.๐๐	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง (๑) แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๔๘๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	✓			๘๕๐,๐๐๐	๖๘๕,๔๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	✓			๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการเยาวชนวิศกรสังคม			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูริง			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๔	๐	๒	๓,๔๓๐,๐๐๐	๒,๖๒๗,๘๘๐.๐๐	-	-	-

ร.น.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาการงานสาธารณสุขโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน									
(๑) แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนการควบคุม และเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๘๐,๐๐๐	๒๘,๓๕๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓			๑๕,๐๐๐	๒,๘๓๕	ธ.ค. ๖๗-ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการทำหมันสุนัขและแมว			✓	๖๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๔๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย			✓	๗๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครด้านสาธารณสุข			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๒,๘๕๐	๑๒,๘๕๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๙,๙๖๐	๑๙,๙๖๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๙,๙๖๐	๑๙,๙๖๐	ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๙	๐	๘	๘๕๓,๒๗๐	๒๑๑,๔๕๕.๐๐	-	-	-

ร.ก.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงทางสังคม									
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัย และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๐	๐	๕	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
(๑) แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๐	๐	๓	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย									
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเมืองและสังคม									
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น			✓	๑๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่างๆ วันสำคัญหรือการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชุมพร	✓			๔๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๑	-	๓	๓๐๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-

ร.ล.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงทางสังคม									
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จิตอาสาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	-	-	๗	๕๙๕,๐๐๐	-	-	-	-
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงทางสังคมรักษาความสงบภายใน									
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๔.๑ แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการลดการใช้พลังงาน			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการใช้พลังงานทดแทน			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๖๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยี่ลาน			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	-	-	๔	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-

ร.น.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อาหาร ในครัวเรือนด้วยถังขยะเปียก ลดโลกร้อน			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะ			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	-	-	๕	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอุดหนุนวันตรุษไทยวัดประชานิคม (One Plan)			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๕๙,๙๕๐	พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลคูริง	✓			๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา			✓	๗๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล			✓	๖๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูระบายน้ำท่าชะ			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	✓			๓๐,๐๐๐.๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๗	-	๘	๑,๑๗๕,๐๐๐	๖๔๖,๓๕๐.๐๐	-	-	-

ร.ล.	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเมืองและสังคม (๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ			✓	๓๐๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๕๐,๐๐๐	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์กรและผู้นำท้องถิ่น	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	๑	-	๓	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-